

Parecer Técnico 18/2021 D.O.P

Luziânia-GO, 23 de junho de 2021

Parecer Técnico

Em análise ao Contrato nº098/2016 entre a empresa Porto Belo Engenharia e Comercio LTDA, inscrito sobre o CNPJ: 00.370.138/00001-80, com sede no endereço Rua 04, N°1.400, Quadra 73, Lote Área Total, Setor Central, Goiânia-GO e a Prefeitura Municipal de Luziânia inscrita sobre o CNPJ:01.169.416/0001-09, com sede no endereço Praça Nirson Carneiro Lobo, Centro, neste Município, referente a Obra de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos Bairros de Copaíbas, Sion, Jardim Luzília, Jardim Brasília Sul neste Município.

FATOS

O contrato N°98/2016, foi firmado em 03/06/2016 no valor de R\$6.182.799,16 (seis milhões cento e oitenta e dois mil e setecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), para realização da Obra de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos Bairros de Copaíbas, Sion, Jardim Luzília, Jardim Brasília Sul neste Município, sendo fonte de pagamento Contrato de Financiamento nº 0399.785-11/15/FGTS/CAIXA sendo denominada como META 06.01.

Tendo a sua execução alcançando a sua totalidade em 92,91%, equivalente ao valor de R\$ 5.744.643,20 (cinco milhões setecentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos), contemplando um total de 15 boletins de medições todas devidamente





acompanhadas e aferidas pela CEF (Caixa Econômica Federal), conforme levantamento abaixo:

MEDIÇÃO	NF	DATA EMISSÃO	VALOR MEDIÇÃO	ISS RETIDO	DEPÓSITO CONTA PORTO BELO	DATA RECEBIMENTO	VALOR A RECEBER
1ª Medição	1027	01/07/2016	9.858,37		9.858,37	04/07/2016	-
2ª Medição	1045	25/08/2016	1.739.153,79	52.174,61	1.686.979,18	20/02/2019	-
3ª Medição	1057	28/09/2016	817.326,35	24.519,79	792.806,56	20/02/2019	-
4ª Medição	1119	06/10/2017	308.128,19	9.243,85	298.337,47	29/11/2017	546,87
5ª Medição	1123	06/11/2017	202.602,28	6.078,07	195.212,87	20/04/2018	1.311,34
6ª Medição	1127	06/12/2017	167.809,29	5.034,28	162.775,01	20/04/2018	-
7ª Medição	1139	06/02/2018	72.936,02	1.094,04	71.841,98	21/08/2018	-
8ª Medição	1151	06/04/2018	34.141,11	512,12	33.628,99	21/08/2018	-
9ª Medição	8	09/10/2018	1.086.706,38	16.300,60	1.032.745,48	09/12/2019	37.660,30
10ª Medição	30	04/12/2018	239.702,67	3.595,54	236.107,13	20/02/2019	-
11ª Medição	61	08/02/2019	223.042,03	3.345,63	219.696,40	10/05/2019	-
12ª Medição	91	08/05/2019	313.378,67	4.700,68	307.696,98	11/12/2019	981,01
13ª Medição	107	18/06/2019	57.485,06	862,28	56.622,78	26/08/2019	-
14ª Medição	134	05/08/2019	211.889,58	3.178,34	208.711,24	18/12/2019	-
15ª Medição	231	07/02/2020	260.483,41	3.907,25	60.027,31	22/10/2020	196.548,85
TOTAL GERAL			R\$ 5.744.643,20	R\$ 134.547,08	R\$ 5.373.047,75		R\$ 237.048,37

Diante disto, foi verificado o valor de R\$237.048,37 (duzentos e trinta e sete mil e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), retido referente as glosas realizadas em vistorias *in loco* pela CEF (Caixa Econômica Federal), sendo necessário o pagamento dos valores retidos referentes as glosas, conforme autorização enviada pela CEF (Caixa Econômica Federal) via CE





GIGOVBR 0583/2021 encaminhada no dia 30 de abril de 2021 em anexo aos autos.

CONCLUSÃO

Concluiu-se que a obra não terá mais nenhuma evolução, tendo chegado em sua conclusão não havendo necessidade de alcance do **100%** previsto no contrato inicial.

Desta disto destaca-se a necessidade do pagamento das glosas conforme autorização da CEF.

Cristiano F. Rodrigues da Silva

Eng. Civil CREA 22146/D-DF

Divisão de Obras Públicas

Cristiano F. Rodrigues da Silva
Eng. Civil CREA 22146/D-DF
Divisão de Obras Públicas

