



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA	BUEIRO CELULAR E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA DUPLICAÇÃO DA AVENIDA MIGUEL REALE	PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA - GO				
LOCAL	AVENIDA MIGUEL REALE, SETOR MANDÚ II	EMPRESA RESPONSÁVEL	À DEFINIR - REPROGRAMAÇÃO				
CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO	DATA DE INÍCIO	Dezembro/2021				
PRAZO	4 (QUATRO) MESES	DATA DE TÉRMINO	Abril/2022				
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL	MESES				TOTAL
		C/ BDI 22,00% (R\$)	1	2	3	4	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	71.628,40	17.907,10 25,00%	17.907,10 25,00%	17.907,10 25,00%	17.907,10 25,00%	R\$ 71.628,40
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.371,34	10.685,67	-	-	10.685,67	R\$ 21.371,34
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.968,50	50,00% 3.968,50 100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	R\$ 3.968,50
4.1	ESCAVAÇÃO	101.202,51	101.202,51 100,00%	-	-	-	R\$ 101.202,51
4.2	INFRAESTRUTURA	169.437,76	-	169.437,76 100,00%	-	-	R\$ 169.437,76
4.3	ESCORAMENTO	43.648,40	-	21.824,20 50,00%	21.824,20 50,00%	-	R\$ 43.648,40
4.4	SUPER-ESTRUTURA	680.822,00	-	340.411,00 50,00%	340.411,00 50,00%	-	R\$ 680.822,00
4.5	DRENO	17.546,52	17.546,52 100,00%	-	-	-	R\$ 17.546,52
5.1	TERRAPLANAGEM	52.863,97	-	-	37.004,78 70,00%	15.859,19 30,00%	R\$ 52.863,97
5.2	BASE E SUB-BASE	61.423,40	-	-	12.284,68 20,00%	49.138,72 80,00%	R\$ 61.423,40
5.3	CAPA	175.774,34	-	-	-	175.774,34 100,00%	R\$ 175.774,34
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	49.851,47	-	-	-	49.851,47 100,00%	R\$ 49.851,47
7.0	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)	45.511,92	-	-	-	45.511,92 100,00%	R\$ 45.511,92
TOTAL MENSAL			151.310,30	549.580,06	429.431,75	364.728,41	
TOTAL ACUMULADO		1.495.050,52	151.310,30	700.890,36	1.130.322,11	1.495.050,52	R\$ 1.495.050,52
% MENSAL			10,12%	36,76%	28,72%	24,40%	
% ACUMULADO			10,12%	46,88%	75,60%	100,00%	

Luziânia/GO, 18 de outubro de 2021.


 Amanda Soares de Souza Freitas
 Engenheira Civil
 CREA: 1018305246/D-GO