

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM TSD - RUAS DIVERSAS	PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA - GO			
LOCAL	PARQUE ALVORADA - LUZIÂNIA-GO	EMPRESA RESPONSÁVEL	****			
CONTRATO	***	DATA DE INÍCIO	Março/2022			
PRAZO	3 (TRÊS) MESES	DATA DE TÉRMINO	Junho/2022			
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL C/ BDI 20,93% (R\$)	MESES			TOTAL
			1	2	3	
1.0	ADMINISTRAÇÃO	37.744,53	17.985,27 47,65%	15.124,23 40,07%	4.635,03 12,28%	R\$ 37.744,53
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.116,03	12.058,01 50,00%	- 0,00%	12.058,01 50,00%	R\$ 24.116,03
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.185,47	6.838,17 83,54%	673,64 8,23%	673,65 8,23%	R\$ 8.185,47
4.0	TERRAPLANAGEM	52.216,90	52.216,90 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 52.216,90
5.0	BASE E SUB BASE	72.510,17	36.255,09 50,00%	36.255,09 50,00%	- 0,00%	R\$ 72.510,17
6.0	PAVIMENTAÇÃO	421.923,23	210.961,62 50,00%	210.961,62 50,00%	- 0,00%	R\$ 421.923,23
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	124.334,12	- 0,00%	- 0,00%	124.334,12 100,00%	R\$ 124.334,12
8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	18.181,87	- 0,00%	- 0,00%	18.181,87 100,00%	R\$ 18.181,87
TOTAL MENSAL			336.315,05	263.014,58	159.882,68	
TOTAL ACUMULADO		759.212,31	336.315,05	599.329,63	759.212,31	R\$ 759.212,31
% MENSAL			44,30%	34,64%	21,06%	
% ACUMULADO			44,30%	78,94%	100,00%	



Luziânia/GO, 23 de fevereiro de 2022

Resp. Técnico: Amanda Soares de Souza Freitas
Engenheira Civil
CREA: 1018305246/D-GO