

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
OBRA	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LUZIÂNIA	PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA - GO						
LOCAL	MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA-GO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	SAMARA R. DE SOUZA CREA: 27133/D-DF						
PRAZO TOTAL	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	DATA DE ELABORAÇÃO	21/01/2022						
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL	MESES						TOTAL
		C/ BDI 26,62% (R\$)	1	2	3	4	5	6	
1.0	ADMINISTRAÇÃO	22.180,48	3.696,75 16,67%	3.696,75 16,67%	3.696,75 16,67%	3.696,75 16,67%	3.696,75 16,67%	3.696,75 16,67%	R\$ 22.180,48
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.068,36	16.068,36 100,00%						R\$ 16.068,36
3.0	TRANSPORTE	1.281,32	640,66 50,00%	640,66 50,00%					R\$ 1.281,32
4.0	REVESTIMENTO DE PISO	178.879,54		143.103,64 80,00%	35.775,91 20,00%				R\$ 178.879,54
5.0	ALVENARIA	1.749,09			1.749,09 100,00%				R\$ 1.749,09
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	27.641,60			5.528,32 20,00%	22.113,28 80,00%			R\$ 27.641,60
7.0	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	74.092,15				59.273,72 80,00%		14.818,43 20,00%	R\$ 74.092,15
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	13.703,61					13.703,61 100,00%		R\$ 13.703,61
9.0	COBERTURA	63.451,41					63.451,41 100,00%		R\$ 63.451,41
10.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	10.509,69				10.509,69 100,00%			R\$ 10.509,69
11.0	VIDROS	6.033,67						6.033,67 100,00%	R\$ 6.033,67
12.0	ESTRUTUTA METALICA	33.112,80				16.556,40 22,35%	16.556,40 50,00%		R\$ 33.112,80
13.0	FORRO	152.864,89					76.432,44 50,00%	76.432,44 50,00%	R\$ 152.864,89
14.0	PINTURA	19.062,06					5.718,62 30,00%	13.343,44 70,00%	R\$ 19.062,06
15.0	DIVERSOS	44.607,36					22.303,68 50,00%	22.303,68 50,00%	R\$ 44.607,36
16.0	SERVIÇOS FINAIS	1.543,43						1.543,43 100,00%	R\$ 1.543,43
TOTAL MENSAL			20.405,77	147.441,04	46.750,07	101.640,15	201.862,91	132.138,18	
TOTAL ACUMULADO COM ADMINISTRAÇÃO		666.781,48	20.405,77	167.846,81	214.596,88	316.237,03	518.099,95	650.238,12	R\$ 666.781,48
% MENSAL			3,06%	22,11%	7,01%	15,24%	30,27%	19,82%	
% ACUMULADO			3,06%	25,17%	32,18%	47,43%	77,70%	97,52%	