

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	75,00%	25,00%
		<b>1.500,96</b>	<b>1.125,72</b>	<b>375,24</b>
1.1	DEMOLIÇÃO	100,00%	75,00%	25,00%
		<b>814,85</b>	<b>611,14</b>	<b>203,71</b>
1.2	DIVERSOS	100,00%	75,00%	25,00%
		<b>686,11</b>	<b>514,58</b>	<b>171,53</b>
2	TRANSPORTE	100,00%	50,00%	50,00%
		<b>624,41</b>	<b>312,21</b>	<b>312,21</b>
3	ESTRUTURA	100,00%	60,00%	40,00%
		<b>678,02</b>	<b>406,81</b>	<b>271,21</b>
4	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		<b>32.166,79</b>	<b>16.083,40</b>	<b>16.083,40</b>
5	ACABAMENTO	100,00%	56,45%	43,55%
		<b>43.585,43</b>	<b>24.603,62</b>	<b>18.981,81</b>
5.1	FORRO	100,00%	50,00%	50,00%
		<b>3.124,01</b>	<b>1.562,01</b>	<b>1.562,01</b>
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00%	50,00%	50,00%
		<b>145,84</b>	<b>72,92</b>	<b>72,92</b>
5.3	PISO	100,00%	60,00%	40,00%
		<b>4.010,58</b>	<b>2.406,35</b>	<b>1.604,23</b>
5.4	PINTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		<b>18.915,68</b>	<b>9.457,84</b>	<b>9.457,84</b>
5.5	EQUADRIAS E VIDRO	100,00%	75,00%	25,00%
		<b>9.639,40</b>	<b>7.229,55</b>	<b>2.409,85</b>
5.6	MURO	100,00%	50,00%	50,00%
		<b>7.749,92</b>	<b>3.874,96</b>	<b>3.874,96</b>
6	DIVERSOS	100,00%	100,00%	
		<b>3.534,05</b>	<b>3.534,05</b>	
7	ADMINISTRATIVO	100,00%	50,00%	50,00%
		<b>5.308,72</b>	<b>2.654,36</b>	<b>2.654,36</b>
Porcentagem			<b>55,74%</b>	<b>44,26%</b>
Custo			<b>48.720,17</b>	<b>38.678,22</b>
Porcentagem Acumulado			<b>55,74%</b>	<b>100,0%</b>
Custo Acumulado			<b>48.720,16</b>	<b>87.398,38</b>

Alexandre Cantuária de Araújo  
 Engenheiro Civil CREA 23530/D-DF