



Obra
IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA DO BAIRRO VILA ESPERANÇA

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 01/2023 -
Goiás
AGETOP RODOVIARIA -
01/2023 - Goiás

B.D.I.

20,51%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 17.410,32	33,33% 5.802,86	33,33% 5.802,86	33,34% 5.804,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.872,37	100,00% 2.872,37		
3	LOCAÇÃO DE CONTAINER	99,93% 2.239,77	33,30% 745,84	33,30% 745,84	33,33% 746,52
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 19.901,48	100,00% 19.901,48		
5	PISO	100,00% 183.594,77	75,00% 137.696,08	25,00% 45.898,69	
6	PAISAGISMO	100,00% 49.383,15			100,00% 49.383,15
7	MEIO FIO	100,00% 19.775,63		25,00% 4.943,91	75,00% 14.831,72
8	BANCO EM CONCRETO E LIXEIRAS	100,00% 49.183,57			100,00% 49.183,57
9	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PALCO E BASE MONUMENTO	100,00% 11.547,67	50,00% 5.773,84	50,00% 5.773,84	
10	PERGOLADOS	100,00% 22.867,26			100,00% 22.867,26
11	ACADEMIA AO AR LIVRE	100,00% 41.184,19		25,00% 10.296,05	75,00% 30.888,14
12	PLAYGROUND	100,00% 63.191,59		40,00% 25.276,64	60,00% 37.914,95
13	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00% 76.149,47		30,00% 22.844,84	70,00% 53.304,63
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 8.054,99			100,00% 8.054,99
Porcentagem			30,46%	21,43%	48,11%
Custo			172.792,47	121.582,66	272.979,53
Porcentagem Acumulado			30,46%	51,89%	100,0%
Custo Acumulado			172.792,46	294.375,12	567.356,23

TAYS LOPES CREA: 28523/D-DF
Setor de Engenharia