

Nº OPERAÇÃO 1077.184-62/2021	Nº SICONV 914934/2021	GESTOR 53000 - MINISTÉRIO DO	PROGRAMA 2054 - PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE 1D73 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO À	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA			Município / UF LUZIÂNIA/GO	Localidade / Endereço RUAS DIVERSAS DO BAIRRO PARQUE SANTA FÉ - LUZIÂNIA/GO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
Objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA -				Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTA FÉ - LUZIÂNIA/GO	REPASSO 2.724.877,19
				CONTRAPARTIDA 701.030,19	INVESTIMENTO 3.425.907,38

Início Previsto  
mai-23

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7
					jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23
			-	(%)	20,36%	9,94%	13,52%	15,11%	18,78%	16,48%	5,81%
			-	Repasso (R\$)	554.877,48	270.650,24	368.454,84	411.707,82	511.794,83	448.954,97	158.437,01
			-	CP Fin. (R\$)	142.753,53	69.630,29	94.792,51	105.920,23	131.669,66	115.502,82	40.761,15
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	697.631,01	340.280,53	463.247,35	517.628,05	643.464,49	564.457,79	199.198,16
			-	(%)	20,36%	30,30%	43,82%	58,93%	77,71%	94,19%	100,00%
			2.724.877,19	Repasso (R\$)	554.877,48	825.527,72	1.193.982,56	1.605.690,38	2.117.485,21	2.566.440,18	2.724.877,19
			701.030,19	CP Fin. (R\$)	142.753,53	212.383,82	307.176,33	413.096,56	544.766,22	660.269,04	701.030,19
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.425.907,38	Acum. Inv. (R\$)	697.631,01	1.037.911,54	1.501.158,89	2.018.786,94	2.662.251,43	3.226.709,22	3.425.907,38
1	Meta 1.	Pavimentação Asfáltica com Execução de Galerias de Águas	3.425.907,38	Acumulado (%)	20,36%	30,30%	43,82%	58,93%	77,71%	94,19%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	697.631,01	1.037.911,54	1.501.158,89	2.018.786,94	2.662.251,43	3.226.709,22	3.425.907,38
1	Sub-Meta 1.1	Administração Local da Obra	153.087,95	Acumulado (%)	20,36%	30,29%	43,81%	58,92%	77,70%	94,18%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	31.168,71	46.370,34	67.067,83	90.199,42	118.949,34	144.178,23	153.087,95
1	Sub-Meta 1.2	Canteiro de Obras	9.263,29	Acumulado (%)	20,36%	30,29%	43,81%	58,92%	77,70%	94,18%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	1.886,01	2.805,85	4.058,25	5.457,93	7.197,58	8.724,17	9.263,29
1	Sub-Meta 1.3	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	21.702,70	Acumulado (%)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	10.851,35	10.851,35	10.851,35	10.851,35	10.851,35	10.851,35	21.702,70
1	Sub-Meta 1.4	Serviços Preliminares - GAP	335.335,19	Acumulado (%)	67,11%	100,00%					
				Acum. Inv. (R\$)	225.043,45	335.335,19					
1	Sub-Meta 1.5	Fornecimento e Assentamento de Tubos - GAP	552.405,79	Acumulado (%)	67,11%	100,00%					
				Acum. Inv. (R\$)	370.719,53	552.405,79					
1	Sub-Meta 1.6	Poços de Visita - GAP	90.143,02	Acumulado (%)	64,30%	100,00%					
				Acum. Inv. (R\$)	57.961,96	90.143,02					
1	Sub-Meta 1.7	Serviços Diversos - GAP	69.137,87	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	69.137,87				
1	Sub-Meta 1.8	Estrutura de Lançamento - GAP	125.600,23	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	125.600,23				
1	Sub-Meta 1.9	Terraplanagem	431.824,49	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,90%	100,00%			
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	90.251,32	431.824,49			
1	Sub-Meta 1.10	Pavimentação	764.498,53	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	19,82%	100,00%		
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	151.523,61	764.498,53		
1	Sub-Meta 1.11	Drenagem Superficial	307.814,31	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,61%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.129,12	307.814,31
1	Sub-Meta 1.12	Passeios Públicos	360.300,10	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,37%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.573,19	360.300,10
1	Sub-Meta 1.13	Sinalização Viária	48.485,87	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.485,87
1	Sub-Meta 1.14	Recomposição de Pavimento	156.308,04	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	156.308,04				

Observações:

Local: Luziânia/GO  
Data: 23 de fevereiro de 2023

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: Amanda Soares de Souza Freitas  
Cargo: Engenheira Civil - CREA: 1018305246/D-GO