



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083.066-59/2022	Nº SICONV 928287/2022	GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	AÇÃO / MODALIDADE OPERAÇÕES DIVERSAS	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA			Município / UF LUZIÂNIA / GO	Localidade / Endereço RUA DO ROSÁRIO, LUZIÂNIA/GO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
Objeto PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A CASA DA CULTURA RUI CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE				Apelido do Empreendimento REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO ROSÁRIO	REPASSE 723.352,00
				CONTRAPARTIDA 670.008,08	INVESTIMENTO 1.393.360,08

Início Previsto
mar-23

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 abr-23	Parcela 2 mai-23	Parcela 3 jun-23	Parcela 4 jul-23	Parcela 5 ago-23
			-	(%)	10,34%	18,70%	19,45%	35,53%	15,98%
			-	Repasse (R\$)	74.786,55	135.243,11	140.713,76	257.015,56	115.593,02
			-	CP Fin. (R\$)	69.271,40	125.269,54	130.336,76	238.061,82	107.068,56
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	144.057,95	260.512,65	271.050,52	495.077,38	222.661,58
			-	(%)	10,34%	29,04%	48,49%	84,02%	100,00%
			723.352,00	Repasse (R\$)	74.786,55	210.029,66	350.743,42	607.758,98	723.352,00
			670.008,08	CP Fin. (R\$)	69.271,40	194.540,94	324.877,70	562.939,52	670.008,08
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.393.360,08	Acum. Inv. (R\$)	144.057,95	404.570,60	675.621,12	1.170.698,50	1.393.360,08
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.393.360,08	Acumulado (%)	10,34%	29,04%	48,49%	84,02%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	144.057,95	404.570,60	675.621,12	1.170.698,50	1.393.360,08
1	Sub-Meta 1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	56.740,12	Acumulado (%)	10,35%	29,07%	48,55%	84,13%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	5.872,60	16.494,35	27.547,33	47.735,46	56.740,12
1	Sub-Meta 1.2	CANTEIRO DE OBRAS	7.320,06	Acumulado (%)	10,35%	29,07%	48,55%	84,13%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	757,62	2.127,94	3.553,89	6.158,36	7.320,06
1	Sub-Meta 1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	106.821,32	Acumulado (%)	100,00%				
				Acum. Inv. (R\$)	106.821,32				
1	Sub-Meta 1.4	PAVIMENTAÇÃO	391.846,95	Acumulado (%)	0,00%	34,01%	100,00%		
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	133.275,36	391.846,95		
1	Sub-Meta 1.5	DRENAGEM SUPERFICIAL	115.245,22	Acumulado (%)	0,00%	100,00%			
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	115.245,22			
1	Sub-Meta 1.6	CALÇADAS	589.958,46	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,05%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	472.284,78	589.958,46
1	Sub-Meta 1.7	SINALIZAÇÃO	43.943,76	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.943,76
1	Sub-Meta 1.8	MOBILIÁRIO URBANO	50.877,78	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.877,78
1	Sub-Meta 1.9	MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO	30.606,41	Acumulado (%)	100,00%				
				Acum. Inv. (R\$)	30.606,41				

Local: Luziânia/GO
Data: 17 de fevereiro de 2023

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Victor Vieira da Rocha
Cargo: Arquiteto e Urbanista - CAU: A194466-5