

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)	MESES						TOTAL
			1	2	3	4	5	6	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	94.151,44	21.478,85 22,81%	23.973,03 25,46%	15.564,17 16,53%	9.599,67 10,20%	15.622,11 16,59%	7.913,59 8,41%	R\$ 94.151,44
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	8.066,61	1.840,24 22,81%	2.053,94 25,46%	1.333,49 16,53%	822,47 10,20%	1.338,46 16,59%	678,01 8,41%	R\$ 8.066,61
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.966,51	9.983,25 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	9.983,25 50,00%	R\$ 19.966,51
4.0	TERRAPLANAGEM	230.221,16	- 0,00%	- 0,00%	172.665,87 75,00%	57.555,29 25,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 230.221,16
5.0	BASE E SUB-BASE	69.396,78	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	52.047,58 75,00%	17.349,19 25,00%	- 0,00%	R\$ 69.396,78
6.0	REVESTIMENTO	334.724,90	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	83.681,22 25,00%	251.043,67 75,00%	- 0,00%	R\$ 334.724,90
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	184.599,36	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	46.149,84 25,00%	138.449,52 75,00%	R\$ 184.599,36
8.0	SINALIZAÇÃO	10.903,06	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	10.903,06 100,00%	R\$ 10.903,06
9.0	ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DO FUNDO DAS VALAS	319.929,66	144.253,04 45,09%	175.676,62 54,91%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 319.929,66
10.0	BOTA FORA	10.987,97	4.954,37 45,09%	6.033,61 54,91%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 10.987,97
11.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	458.646,60	229.323,30 50,00%	229.323,30 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 458.646,60
12.0	POÇOS DE VISITAS	87.902,00	43.951,00 50,00%	43.951,00 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 87.902,00
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	55.398,70	- 0,00%	27.699,35 50,00%	27.699,35 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 55.398,70
14.0	ESTRUTURA DE LANÇAMENTO	113.010,86	- 0,00%	- 0,00%	113.010,86 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 113.010,86
TOTAL MENSAL			455.784,05	508.710,85	330.273,74	203.706,24	331.503,28	167.927,44	
TOTAL ACUMULADO		1.997.905,61	455.784,05	964.494,91	1.294.768,65	1.498.474,89	1.829.978,17	1.997.905,61	R\$ 1.997.905,61
% MENSAL			22,81%	25,46%	16,53%	10,20%	16,59%	8,41%	
% ACUMULADO			22,81%	48,28%	64,81%	75,00%	91,59%	100,00%	

Luziânia/GO, 03 de abril de 2023.

Amanda Soares de Souza Freitas
Engenheira Civil
CREA: 1018305246/D-GO