



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1009.026-04	<b>GESTOR</b> 53000 - MINISTÉRIO DO	<b>PROGRAMA</b> 2054 - PLANEJAMENTO URBANO	<b>ACÃO / MODALIDADE</b> 1D7:3 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS DE LUZIÂNIA/GO				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA		<b>MUNICÍPIO / UF</b> LUZIÂNIA/GO	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> BAIRRO JARDIM PLANALTO - LUZIÂNIA/GO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS DE LUZIÂNIA/GO				
<b>DATA BASE</b> mar-23	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Goiânia / GO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REMANESCENTE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO JARDIM	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 14,92%	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/07/23	Parcela 1 ago/23	Parcela 2 set/23	Parcela 3 out/23	Parcela 4 nov/23	Parcela 5 dez/23	Parcela 6 jan/24	Parcela 7 fev/24	Parcela 8 mar/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>				<b>Parcela (%)</b> 20,59%	<b>Parcela (%)</b> 20,51%	<b>Parcela (%)</b> 30,56%	<b>Parcela (%)</b> 28,34%				
				<b>Parcela (R\$)</b> 252.606,44	<b>Parcela (R\$)</b> 251.523,20	<b>Parcela (R\$)</b> 374.821,35	<b>Parcela (R\$)</b> 347.653,37				
				<b>Acumulado (%)</b> 20,59%	<b>Acumulado (%)</b> 41,10%	<b>Acumulado (%)</b> 71,66%	<b>Acumulado (%)</b> 100,00%				
				<b>Acumulado (R\$)</b> 252.606,44	<b>Acumulado (R\$)</b> 504.129,64	<b>Acumulado (R\$)</b> 878.950,99	<b>Acumulado (R\$)</b> 1.226.604,36				
1.	REMANESCENTE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO JARDIM PLANALTO	1.226.604,36		Parcela (%) 20,59%	Parcela (%) 20,51%	Parcela (%) 30,56%	Parcela (%) 28,34%				
				Acumulado (%) 20,59%	Acumulado (%) 41,10%	Acumulado (%) 71,66%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 252.606,44	Acumulado (R\$) 504.129,64	Acumulado (R\$) 878.950,99	Acumulado (R\$) 1.226.604,36				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	59.971,61		Parcela (%) 20,59%	Parcela (%) 20,51%	Parcela (%) 30,56%	Parcela (%) 28,34%				
				Acumulado (%) 20,59%	Acumulado (%) 41,10%	Acumulado (%) 71,66%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 12.350,53	Acumulado (R\$) 24.648,10	Acumulado (R\$) 42.974,01	Acumulado (R\$) 59.971,61				
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	5.775,75		Parcela (%) 20,59%	Parcela (%) 20,51%	Parcela (%) 30,56%	Parcela (%) 28,34%				
				Acumulado (%) 20,59%	Acumulado (%) 41,10%	Acumulado (%) 71,66%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 1.189,46	Acumulado (R\$) 2.373,81	Acumulado (R\$) 4.138,74	Acumulado (R\$) 5.775,75				
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.301,86		Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 50,00%				
				Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 10.150,93	Acumulado (R\$) 10.150,93	Acumulado (R\$) 10.150,93	Acumulado (R\$) 20.301,86				
1.4.	DRENAGEM PROFUNDA - G.A.P.	763.051,74		Parcela (%) 30,00%	Parcela (%) 30,00%	Parcela (%) 20,00%	Parcela (%) 20,00%				
				Acumulado (%) 30,00%	Acumulado (%) 60,00%	Acumulado (%) 80,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 228.915,52	Acumulado (R\$) 457.831,04	Acumulado (R\$) 610.441,39	Acumulado (R\$) 763.051,74				
1.5.	TERRAPLENAGEM	9.125,76		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%						
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 9.125,76						
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	30.195,47		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 30.195,47					
1.7.	DRENAGEM SUPERFICIAL	8.887,52		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 8.887,52				
1.8.	PASSEIOS PÚBLICOS	17.722,89		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 17.722,89				
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	82.338,84		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 82.338,84				
1.10.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	229.232,92		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 75,00%	Parcela (%) 25,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 75,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 171.924,69	Acumulado (R\$) 229.232,92				

Local \_\_\_\_\_  
Data 24 de maio de 2023  
Data \_\_\_\_\_

Nome: Amanda Soares de Souza Freitas  
Título: Engenheira Civil  
CREA/CAU 1018305246/D-GO  
ART/RRT: 1020230038294