

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.453,28	100,00% 3.453,28	
1.1	Demolição	100,00% 3.080,23	100,00% 3.080,23	
1.2	Diversos	100,00% 373,05	100,00% 373,05	
2	TRANSPORTE	100,00% 938,36	80,00% 750,69	20,00% 187,67
3	COBERTURA	100,00% 15.174,87	30,00% 4.552,46	70,00% 10.622,41
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 2.451,49	100,00% 2.451,49	
5	ESQUADRIAS E VIDROS	100,00% 11.716,31	100,00% 11.716,31	
6	ACABAMENTO	100,00% 13.927,69	13,61% 1.895,53	86,39% 12.032,16
6.1	Piso	100,00% 1.537,19		100,00% 1.537,19
6.2	Revestimento	100,00% 9.477,65	20,00% 1.895,53	80,00% 7.582,12
6.3	Forro	100,00% 1.697,44		100,00% 1.697,44
6.4	Pintura	100,00% 1.215,41		100,00% 1.215,41
7	MURO	100,00% 14.735,93	60,00% 8.841,56	40,00% 5.894,37
8	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	100,00% 3.618,10	50,00% 1.809,05	50,00% 1.809,05
9	DIVERSOS	100,00% 10.374,32		100,00% 10.374,32
<b>Porcentagem</b>			<b>46,43%</b>	<b>53,57%</b>
<b>Custo</b>			<b>35.470,37</b>	<b>40.919,98</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>46,43%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>35.470,36</b>	<b>76.390,35</b>

*Alexandre Cantuária*

Alexandre Cantuária de Araújo  
 Engenheiro Civil CREA 23530/D-DF

**iais**

o: embutido nos  
los insumos de  
acordo com as