



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|   |  |   |  |   |              |              |              |              |
|---|--|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>1063.567-40/2019                          | <b>GESTOR</b><br>Ministério da Cidadania | <b>PROGRAMA</b><br>2035 - Esporte e Grandes Eventos | <b>ACÃO / MODALIDADE</b><br>5451 - Implantação e Moderniz. De Infraestr. Para Esporte        | <b>OBJETO</b><br>Modernização de Quadra Poliesportiva no Distrito do Jardim Ingá - Luziânia/GO            |              |              |              |              |
| <b>PROponente / Tomador</b><br>Prefeitura Municipal de Luziânia |  | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>Luziânia/GO                | <b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b><br>Av. Goiás c/ Av. Israel Pinheiro e Av. Danton Jobim - Jardim | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>Modernização da Quadra Poliesportiva da Praça Esperança - Jardim Ingá |              |              |              |              |
| <b>DATA BASE</b><br>set-21                                      | <b>DESON.</b><br>Não                     | <b>LOCALIDADE DO SINAPI</b><br>Goiânia / GO         | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA                             | <b>BDI 1</b><br>21,53%  | <b>BDI 2</b> | <b>BDI 3</b> | <b>BDI 4</b> | <b>BDI 5</b> |

| Item                             | Descrição das Metas / Macroserviços   | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 03/01/22 | Parcela 1 fev/22 | Parcela 2 mar/22 | Parcela 3 abr/22 | Parcela 4 mai/22 | Parcela 5 jun/22 | Parcela 6 jul/22 | Parcela 7 ago/22 | Parcela 8 set/22 |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b> |                                       |                      | Parcela (%)             | 37,64%           | 42,81%           | 19,55%           |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Parcela (R\$)           | 161.326,41       | 183.500,11       | 83.802,36        |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 37,64%           | 80,45%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 161.326,41       | 344.826,52       | 428.628,88       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.                               | <b>QUADRA DE ESPORTES JARDIM INGÁ</b> | 428.628,88           | Parcela (%)             | 37,64%           | 42,81%           | 19,55%           |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 37,64%           | 80,45%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 161.326,41       | 344.826,52       | 428.628,88       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.                             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA           | 20.252,61            | Parcela (%)             | 34,64%           | 46,28%           | 19,08%           |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 34,64%           | 80,92%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 7.014,96         | 16.388,02        | 20.252,61        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.2.                             | CANTEIRO DE OBRAS                     | 3.429,89             | Parcela (%)             | 55,35%           | 22,32%           | 22,32%           |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 55,35%           | 77,68%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 1.898,61         | 2.664,25         | 3.429,89         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.3.                             | SERVIÇOS PRELIMINARES                 | 4.403,34             | Parcela (%)             | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 4.403,34         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.4.                             | FUNDAÇÃO                              | 20.046,39            | Parcela (%)             | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 20.046,39        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.5.                             | ESTRUTURA                             | 127.963,11           | Parcela (%)             | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 127.963,11       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.6.                             | COBERTURA                             | 97.309,63            | Parcela (%)             | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 97.309,63        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.7.                             | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                 | 17.644,26            | Parcela (%)             | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 17.644,26        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.8.                             | EQUIPAMENTOS DE ESPORTE               | 12.107,89            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 12.107,89        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.9.                             | ALAMBRADO                             | 58.407,52            | Parcela (%)             | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 58.407,52        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.10.                            | CALÇADA                               | 8.078,84             | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 8.078,84         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.11.                            | PINTURA                               | 30.655,92            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 30.655,92        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.12.                            | DIVERSOS                              | 28.329,48            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                                       |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 28.329,48        |                  |                  |                  |                  |                  |

Local

27 de outubro de 2021

Data

Nome: Amanda Soares de Souza Freitas  
Título: Engenheira Civil  
CREA/CAU 1018305246/D-GO  
ART/RRR: 1020210154941

Amanda S. de Souza Freitas  
Eng. Civil CREA 1018305246/D-GO  
Divisão de Obras Públicas