


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL C/ BDI 20,93% (R\$)	MESES					TOTAL
			1	2	3	4	5	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	90.471,24	13.409,30 14,82%	31.451,45 34,76%	13.521,72 14,95%	12.854,64 14,21%	19.234,12 21,26%	R\$ 90.471,24
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	4.876,93	1.829,50 37,51%	761,86 15,62%	761,86 15,62%	761,86 15,62%	761,86 15,62%	R\$ 4.876,93
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.902,05	10.951,03 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	10.951,03 50,00%	R\$ 21.902,05
4.0	TERRAPLANAGEM	209.081,42	- 0,00%	- 0,00%	209.081,42 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 209.081,42
5.0	BASE E SUB-BASE	45.919,71	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	45.919,71 100,00%	- 0,00%	R\$ 45.919,71
6.0	CAPA	432.965,51	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	216.482,75 50,00%	216.482,75 50,00%	R\$ 432.965,51
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	142.793,07	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	142.793,07 100,00%	R\$ 142.793,07
8.0	SINALIZAÇÃO	9.956,02	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	9.956,02 100,00%	R\$ 9.956,02
9.0	ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DO FUNDO DAS VALAS	275.788,60	124.350,28 45,09%	151.438,32 54,91%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 275.788,60
10.0	BOTA FORA	9.313,70	9.313,70 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 9.313,70
11.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	475.650,73	118.912,68 25,00%	356.738,05 75,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 475.650,73
12.0	POÇOS DE VISITAS	75.710,28	- 0,00%	75.710,28 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 75.710,28
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	50.472,11	- 0,00%	50.472,11 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 50.472,11
14.0	ESTRUTURA DE LANÇAMENTO	61.574,61	- 0,00%	- 0,00%	61.574,61 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 61.574,61
TOTAL MENSAL			278.766,48	666.572,07	284.939,61	276.018,97	400.178,85	
TOTAL ACUMULADO		1.906.475,99	278.766,48	945.338,56	1.230.278,17	1.506.297,13	1.906.475,99	R\$ 1.906.475,99
% MENSAL			14,62%	34,96%	14,95%	14,48%	20,99%	
% ACUMULADO			14,62%	49,59%	64,53%	79,01%	100,00%	

Luziânia/GO, 24 de novembro de 2021.


 Amanda Soares de Souza Freitas
 Engenheira Civil
 CREA: 1018305246/D-GO