



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS DIVERSAS DO PARQUE SANTA FÉ	PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA - GO				
LOCAL	RUA 05 E AVENIDA 05 DO BAIRRO PARQUE SANTA FÉ	EMPRESA RESPONSÁVEL	À DEFINIR				
CONTRATO	*****	DATA DE INÍCIO	Junho/2022				
PRAZO	4 (QUATRO) MESES	DATA DE TÉRMINO	Outubro/2022				
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL	MESES				TOTAL
		C/ BDI (R\$)	1	2	3	4	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	91.331,95	21.679,00 23,74%	23.344,82 25,56%	18.652,63 20,42%	27.655,49 30,28%	R\$ 91.331,95
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	4.528,51	2.170,38 47,93%	786,05 17,36%	786,05 17,36%	786,05 17,36%	R\$ 4.528,51
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.116,03	12.058,01 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	12.058,01 50,00%	R\$ 24.116,03
4.0	ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DO FUNDO DAS VALAS	454.690,44	227.345,22 50,00%	227.345,22 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 454.690,44
5.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	655.975,58	327.987,79 50,00%	327.987,79 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 655.975,58
6.0	POÇOS DE VISITAS	112.496,87	56.248,43 50,00%	56.248,43 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 112.496,87
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS	123.059,32	- 0,00%	61.529,66 50,00%	61.529,66 50,00%	- 0,00%	R\$ 123.059,32
8.0	ESTRUTURA DE LANÇAMENTO	67.925,73	- 0,00%	- 0,00%	67.925,73 100,00%	- 0,00%	R\$ 67.925,73
9.0	TERRAPLANAGEM	222.918,88	- 0,00%	- 0,00%	222.918,88 100,00%	- 0,00%	R\$ 222.918,88
10.0	PAVIMENTAÇÃO	579.512,98	- 0,00%	- 0,00%	173.853,90 30,00%	405.659,09 70,00%	R\$ 579.512,98
11.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	157.335,43	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	157.335,43 100,00%	R\$ 157.335,43
12.0	PASSEIOS PÚBLICOS	184.283,24	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	184.283,24 100,00%	R\$ 184.283,24
13.0	SINALIZAÇÃO	11.535,20	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	11.535,20 100,00%	R\$ 11.535,20
TOTAL MENSAL			647.488,84	697.241,97	545.666,83	799.312,51	
TOTAL ACUMULADO		2.689.710,16	647.488,84	1.344.730,81	1.890.397,65	2.689.710,16	R\$ 2.689.710,16
% MENSAL			24,07%	25,92%	20,29%	29,72%	
% ACUMULADO			24,07%	50,00%	70,28%	100,00%	

Luziânia/GO, 02 de maio de 2022


 Amanda Soares de Souza Freitas
 Engenheira Civil
 CREA: 1018305246/D-GO