

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	93,75%	6,25%		
		4.391.40	4.116.96	274.44		
1.1	Demolição	100,00%	100,00%			
		3.705.29	3.705.29			
1.2	Diversos	100,00%	60,00%	40,00%		
		686.11	411.67	274.44		
2	TRANSPORTE	100,00%	100,00%			
		4.694.04	4.694.04			
3	SERVIÇOS EM TERRA	100,00%	100,00%			
		886.01	886.01			
4	FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%			
		12.175.17	12.175.17			
5	ESTRUTURA	100,00%	40,00%	60,00%		
		18.800.76	7.520.30	11.280.46		
6	INSTALAÇÕES	8,60%			8,60%	
		9.132.55			785.69	
6.1	Instalações Elétricas	100,00%			100,00%	
		785.69			785.69	
6.2	Instalações Hidrossanitárias	0,00%				
		8.346.86				
6.2.1	Água Fria	100,00%			100,00%	
		437.04			437.04	
6.2.2	Louças e Metais	100,00%			100,00%	
		3.845.67			3.845.67	
6.2.3	Esgoto	100,00%			100,00%	
		4.064.15			4.064.15	
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%			100,00%	
		4.636.17			4.636.17	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%			
		241.47	241.47			
9	ESTRUTURA DE MADEIRA	100,00%				100,00%
		3.158.84				3.158.84
10	COBERTURA	100,00%		80,00%		20,00%
		34.909.72		27.927.78		6.981.94
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%		80,00%	20,00%	
		16.567.65		13.254.12	3.313.53	
12	ACABAMENTO	100,00%	3,84%	27,51%	22,57%	46,08%
		69.826.93	2.682.45	19.209.27	15.758.24	32.176.97
12.1	Revestimento de Piso	100,00%			50,00%	50,00%
		12.479.08			6.239.54	6.239.54
12.2	Revestimento de Paredes	100,00%		33,33%	33,33%	33,34%
		18.498.77		6.165.64	6.165.64	6.167.49
12.3	Forros	100,00%		80,00%		20,00%
		12.951.48		10.361.18		2.590.30
12.4	PINTURA	100,00%	20,00%	20,00%	25,00%	35,00%
		13.412.24	2.682.45	2.682.45	3.353.06	4.694.28
12.5	Muro	100,00%				100,00%
		12.485.36				12.485.36

13	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		8.350.08	2.087,52	2.087,52	2.087,52	2.087,52
14	DIVERSOS	100,00%			20,00%	80,00%
		8.164.18			1.632,84	6.531,34
Porcentagem			17,56%	37,78%	18,66%	26,0%
Custo			34.403,92	74.033,59	36.560,85	50.936,62
Porcentagem Acumulado			17,56%	55,34%	74,0%	100,0%
Custo Acumulado			34.403,91	108.437,50	144.998,35	195.934,97

Alexandre Cantuária

Alexandre Cantuária de Araújo
Engenheiro Civil CREA 23530/D-DF