



Obra: Escola Municipal Eleuza Aparecida Paiva Neto  
Endereço: Jardim do Inga, Luziânia - GO, 72850-280

Bancos  
SINAPI - 03/2022 - Goiás  
AGETOP CIVIL - 04/2022 -  
Goiás

B.D.I.  
26,57%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

### Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.098,47	100,00% 1.098,47		
2	TRANSPORTE	100,00% 843,88	40,00% 337,55	30,00% 253,16	30,00% 253,16
3	FUNDAÇÃO	100,00% 751,29	100,00% 751,29		
4	ESTRUTURA	100,00% 1.466,78	100,00% 1.466,78		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 1.993,02	20,00% 398,60	50,00% 996,51	30,00% 597,91
6	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	100,00% 10.576,56	30,00% 3.172,97	70,00% 7.403,59	
7	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	100,00% 11.306,94	80,00% 9.045,55	20,00% 2.261,39	
8	COBERTURA	100,00% 36.878,12	30,00% 11.063,44	70,00% 25.814,68	
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00% 17.217,64		50,00% 8.608,82	50,00% 8.608,82
10	VIDROS	100,00% 655,61			100,00% 655,61
11	REVESTIMENTO PAREDE	100,00% 22.585,03		80,00% 18.068,02	20,00% 4.517,01

12	FORRO	100,00%			100,00%
		5.470,00			5.470,00
13	REVESTIMENTO DE PISO	100,00%	70,00%	30,00%	
		6.550,57	4.585,40	1.965,17	
14	PINTURA	100,00%	20,00%	30,00%	50,00%
		4.158,85	831,77	1.247,66	2.079,43
15	DIVERSOS	100,00%		50,00%	50,00%
		11.657,56		5.828,78	5.828,78
<b>Porcentagem</b>			<b>24,57%</b>	<b>54,35%</b>	<b>21,01%</b>
<b>Custo</b>			<b>32.751,82</b>	<b>72.447,79</b>	<b>28.010,71</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>24,57%</b>	<b>78,92%</b>	<b>99,93%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>32.751,82</b>	<b>105.199,60</b>	<b>133.210,32</b>

*Flaubert da Silva Almeida*

Flaubert da Silva Almeida  
Engenheiro Civil CREA 31641/D-DF