

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.382.32	78,08% 1.079.35	21,92% 302.97
1.1	Demolição	100,00% 1.009.90	70,00% 706.93	30,00% 302.97
1.2	Diversos	100,00% 372.42	100,00% 372.42	
2	TRANSPORTE	100,00% 155.74	80,00% 124.59	20,00% 31.15
3	COBERTURA	100,00% 32.138.60	60,00% 19.283.16	40,00% 12.855.44
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 835.80	100,00% 835.80	
5	ESQUADRIAS E VIDROS	100,00% 218.88	100,00% 218.88	
6	FERRAGENS	100,00% 2.341.92	80,00% 1.873.54	20,00% 468.38
7	ACABAMENTO	96,91% 52.157.14	37,06% 19.329.84	59,84% 31.213.38
7.2	Revestimento de Paredes	100,00% 2.077.40		100,00% 2.077.40
7.3	Pintura	100,00% 38.659.68	50,00% 19.329.84	50,00% 19.329.84

7.4	Muro	100,00%		100,00%
		9.806.14		9.806.14
8	DIVERSOS	100,00%		100,00%
		4.524.77		4.524.77
9	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	100,00%	50,00%	50,00%
		4.830.54	2.415.27	2.415.27
Porcentagem			45,81%	52,55%
Custo			45.160,43	51.811,36
Porcentagem Acumulado			45,81%	98,36%
Custo Acumulado			45.160,42	96.971,79

Alexandre Cantuária

Alexandre Cantuária de Araújo
Engenheiro Civil CREA 23530/D-DF