

Nº OPERAÇÃO 1015575-26/2014	Nº SICONV 803256	GESTOR MDR	PROGRAMA 2064 - PLANEJAMENTO URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE 1D73 - APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	RECURSO OCU não-PAC
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNIA/GO	MUNICÍPIO / UF LUZILÂNIA/GO	LOCALIDADE / ENDEREÇO SETOR NORTE E VILA GUARÁ	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO Pavimentação Asfáltica nos Bairros Setor Norte e Vila Guará no Município de Luzilândia.	REINÍCIO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO SETOR NORTE E VILA GUARÁ	REPASSO 987.600,00	CONTRAPARTIDA 196.264,93	INVESTIMENTO 1.183.864,93	

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Qtde de Medições realizadas	Reinício Previsto	Valores Totais (R\$)	Parcelas														
						7 Executado	8 out-22	9 nov-22	10 dez-22	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Parcela	-			46,82%	12,83%	25,17%	15,48%											
		Repasso (R\$)	-			472.392,40	121.403,85	243.812,40	145.991,35											
		CP Fin. (R\$)	-			1.926,73	5.570,87	11.187,45	6.882,43											
		Outros (R\$)	-			0,00	0,00	0,00	0,00											
		Invest. (R\$)	-			474.319,13	126.974,52	254.999,85	156.873,78											
		Acumulado (%)	-			46,82%	59,35%	84,52%	100,00%											
		Repasso (R\$)	987.600,00			472.392,40	593.796,25	837.608,65	987.600,00											
		CP Fin. (R\$)	25.567,28			1.926,73	7.497,40	18.684,85	25.567,28											
		Outros (R\$)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00											
		Acum. Inv. (R\$)	1.013.167,28			474.319,13	601.293,65	856.293,50	1.013.167,28											
1	Meta	1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SETOR NORTE E VILA GUARÁ	474.319,13			100,00%	474.319,13													
2	Meta	2. REMANESCENTE DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO	538.848,15			0,00%	23,56%	70,89%	100,00%											
1	Sub-Meta	2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	23.412,29			0,00%	126.974,52	381.974,37	538.848,15											
1	Sub-Meta	2.2 DRENAGEM SUPERFICIAL	217.816,42			0,00%	23,56%	70,89%	100,00%											
1	Sub-Meta	2.3 CALÇADAS	256.074,92			0,00%	55,76%	100,00%	23.412,29											
1	Sub-Meta	2.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA	41.544,52			0,00%	0,00%	57,62%	100,00%											
		Acumulado (%)				0,00%	0,00%	0,00%	256.074,92											
		Acum. Inv. (R\$)	41.544,52			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%											
		Acum. Inv. (R\$)				0,00%	0,00%	0,00%	41.544,52											



Diego Vaz Sorgatto  
Prefeito Municipal

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: Diego Vaz Sorgatto  
Cargo: Prefeito Municipal

Local: Luzilândia/GO  
Data: 27 de julho de 2022