

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		2.275,27	2.275,27	
1.1	Demolição	100,00%	100,00%	
		1.589,16	1.589,16	
1.2	Diversos	100,00%	100,00%	
		686,11	686,11	
2	TRANSPORTE	100,00%	80,00%	20,00%
		1.270,63	1.016,50	254,13
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		100,00%
		246,04		246,04
4	COBERTURA	100,00%	30,00%	70,00%
		73.647,93	22.094,38	51.553,55
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	100,00%	
		1.605,78	1.605,78	
6	ESQUADRIAS E VIDROS	100,00%	100,00%	
		5.729,32	5.729,32	
7	ACABAMENTO	100,00%	34,08%	65,92%
		36.759,80	12.526,85	24.232,95
7.1	Forro	100,00%	50,00%	50,00%
		10.546,24	5.273,12	5.273,12
7.2	Pintura	100,00%	50,00%	50,00%
		14.507,46	7.253,73	7.253,73
7.3	Muro	100,00%		100,00%
		11.706,10		11.706,10
8	DIVERSOS	100,00%		100,00%
		9.676,53		9.676,53
9	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	100,00%	50,00%	50,00%
		6.339,20	3.169,60	3.169,60
Porcentagem			35,2%	64,8%
Custo			48.417,70	89.132,80
Porcentagem Acumulado			35,2%	100,0%
Custo Acumulado			48.417,70	137.550,50

Alexandre Cantuária de Araújo
 Engenheiro Civil CREA 23530/D-DF