

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	78,66%	21,34%	
		1.607.50	1.264.45	343.06	
1.1	DEMOLIÇÃO	100,00%	100,00%		
		921.39	921.39		
1.2	DIVERSOS	100,00%	50,00%	50,00%	
		686.11	343.06	343.06	
2	TRANSPORTE	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%
		615.13	246.05	184.54	184.54
3	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%	
		25.127.95	12.563.98	12.563.98	
3.1	TELHADO	100,00%	50,00%	50,00%	
		24.365.03	12.182.52	12.182.52	
3.2	CALHAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		762.92	381.46	381.46	
4	ACABAMENTO	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		53.707.29	17.900.64	17.900.64	17.906.01
5	AMPLIAÇÃO	100,00%	37,35%	20,67%	41,98%
		10.297.94	3.846.79	2.128.49	4.322.66
5.1	ESTRUTURA	100,00%	100,00%		
		249.55	249.55		
5.2	ALVENARIA	100,00%		50,00%	50,00%
		659.74		329.87	329.87
5.3	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%
		2.194.17			2.194.17
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		4.229.36	2.114.68	1.057.34	1.057.34
5.5	EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		2.965.12	1.482.56	741.28	741.28
6	DIVERSOS	100,00%			100,00%
		3.257.47			3.257.47
7	ADMINISTRATIVO	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		4.534.72	1.511.42	1.511.42	1.511.88
Porcentagem			37,65%	34,93%	27,42%
Custo			37.333,32	34.632,12	27.182,56
Porcentagem Acumulado			37,65%	72,58%	100,0%
Custo Acumulado			37.333,32	71.965,44	99.148,00