

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	80,00%	10,00%	10,00%
		1.622.34	1.297.87	162.23	162.23
2	TRANSPORTE	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		1.509.86	503.24	503.24	503.39
3	COBERTURA	100,00%	46,20%	26,90%	26,90%
		39.264.79	18.140.83	10.560.97	10.563.00
3.1	TELHADO	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		20.315.14	6.771.04	6.771.04	6.773.07
3.2	CALHA	100,00%	60,00%	20,00%	20,00%
		18.949.65	11.369.79	3.789.93	3.789.93
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	100,00%		
		102.69	102.69		
5	ACABAMENTO	100,00%	55,39%	22,31%	22,31%
		74.949.37	41.513.78	16.717.80	16.717.80
5.1	EQUADRIAS E VIDRO	100,00%	80,00%	10,00%	10,00%
		5.143.31	4.114.65	514.33	514.33
5.2	MURO	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		41.432.62	20.716.31	10.358.16	10.358.16
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00%	70,00%	15,00%	15,00%
		7.425.51	5.197.86	1.113.83	1.113.83
5.4	PINTURA	100,00%	60,00%	20,00%	20,00%
		10.109.99	6.065.99	2.022.00	2.022.00
5.5	GRAMA	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		10.837.94	5.418.97	2.709.49	2.709.49
6	DIVERSOS	100,00%			100,00%
		3.508.84			3.508.84
7	ADMINISTRATIVO	99,99%	33,33%	33,33%	33,33%
		5.486.52	1.828.66	1.828.66	1.828.66
Porcentagem			50,13%	23,55%	26,32%
Custo			63.387,06	29.772,89	33.283,91
Porcentagem Acumulado			50,13%	73,68%	100,0%
Custo Acumulado			63.387,06	93.159,94	126.444,41