

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1.1	DEMOLIÇÃO	100,00%	100,00%	
		165.43	165.43	
1.2	DIVERSOS	100,00%	100,00%	
		722.22	722.22	
2	TRANSPORTE	100,00%		100,00%
		104.53		104.53
3	ACABAMENTO	100,00%	53,61%	46,39%
		47.692.57	25.565.80	22.126.78
3.1	MURO	100,00%	50,00%	50,00%
		16.593.14	8.296.57	8.296.57
3.2	FORRO	100,00%	60,00%	40,00%
		2.907.24	1.744.34	1.162.90
3.3	EQUADRIAS	100,00%	70,00%	30,00%
		7.143.93	5.000.75	2.143.18
3.4	PINTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		21.048.26	10.524.13	10.524.13
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	50,00%	50,00%
		576.39	288.20	288.20
5	DIVERSOS	100,00%		100,00%
		9.539.13		9.539.13
6	ADMINISTRATIVO	100,00%	50,00%	50,00%
		2.547.36	1.273.68	1.273.68
Porcentagem			45,67%	54,33%
Custo			28.015,32	33.332,31
Porcentagem Acumulado			45,67%	100,0%
Custo Acumulado			28.015,32	61.347,63

Flaubert da Silva Almeida
Engenheiro CREA 31641/D-DF