

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
1079.804-54	MINISTÉRIO DO TURISMO	SECULT/MTur- Emendas Parlamentares	OPERAÇÕES DIVERSAS	REFORMA DO TEATRO BENEDITO DE ARAÚJO MELO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA		LUZIÂNIA/GO	RUA 01, ÁREA ESP. DIOGO MACHADO DE ARAÚJO,	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-22	Não	Goiânia / GO	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA BENEDITO DE ARAÚJO DE MELO	23,54%	12,64%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 16/01/23	Parcela 1 fev/23	Parcela 2 mar/23	Parcela 3 abr/23	Parcela 4 mai/23	Parcela 5 jun/23	Parcela 6 jul/23	Parcela 7 ago/23	Parcela 8 set/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		525.836,78	Parcela (%)	11,74%	25,13%	34,48%	28,65%				
			Parcela (R\$)	61.748,00	132.123,06	181.287,46	150.678,26				
			Acumulado (%)	11,74%	36,87%	71,35%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	61.748,00	193.871,06	375.158,52	525.836,78				
1. REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA BENEDITO DE ARAÚJO DE MELO	525.836,78	Parcela (%)	11,74%	25,13%	34,48%	28,65%					
		Acumulado (%)	11,74%	36,87%	71,35%	100,00%					
		Acumulado (R\$)	61.748,00	193.871,06	375.158,52	525.836,78					
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	24.595,33	Parcela (%)	11,74%	25,13%	34,48%	28,65%					
		Acumulado (%)	11,74%	36,87%	71,35%	100,00%					
		Acumulado (R\$)	2.887,49	9.068,30	17.548,77	24.595,33					
1.2. CANTEIRO DE OBRAS	6.598,47	Parcela (%)	11,74%	25,13%	34,48%	28,65%					
		Acumulado (%)	11,74%	36,87%	71,35%	100,00%					
		Acumulado (R\$)	774,66	2.432,86	4.708,01	6.598,47					
1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES	20.109,27	Parcela (%)	93,67%	6,33%							
		Acumulado (%)	93,67%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	18.836,35	20.109,27							
1.4. FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	816,55	Parcela (%)	100,00%								
		Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	816,55								
1.5. ALVENARIA	1.460,33	Parcela (%)	100,00%								
		Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	1.460,33								
1.6. REVESTIMENTO	27.817,94	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	13.908,97	27.817,94							
1.7. PISO	80.566,92	Parcela (%)	3,68%	20,49%	75,83%						
		Acumulado (%)	3,68%	24,17%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	2.964,86	19.473,02	80.566,92						
1.8. ESQUADRIAS	44.205,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	44.205,46						
1.9. COBERTURA	108.124,37	Parcela (%)	0,00%	64,30%	35,70%						
		Acumulado (%)	0,00%	64,30%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	0,00	69.523,97	108.124,37						
1.10. PINTURA	50.452,57	Parcela (%)	0,00%	0,00%	15,00%	85,00%					
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%					
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.567,89	50.452,57					
1.11. LOUÇAS E ACESSÓRIOS	26.915,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	26.915,03					
1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	76.256,79	Parcela (%)	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%					
		Acumulado (%)	15,00%	40,00%	65,00%	100,00%					
		Acumulado (R\$)	11.438,52	30.502,72	49.566,91	76.256,79					
1.13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.479,22	Parcela (%)	100,00%								
		Acumulado (%)	100,00%								

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 16/01/23	Parcela 1 fev/23	Parcela 2 mar/23	Parcela 3 abr/23	Parcela 4 mai/23	Parcela 5 jun/23	Parcela 6 jul/23	Parcela 7 ago/23	Parcela 8 set/23
			Acumulado (R\$)	3.479,22							
1.14.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.181,05	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.181,05							
1.15.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	12.490,89	Parcela (%)	0,00%	32,07%	0,00%	67,93%				
			Acumulado (%)	0,00%	32,07%	32,07%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	4.005,83	4.005,83	12.490,89				
1.16.	SERVIÇOS DIVERSOS	36.766,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	36.766,59				

Local

15 de fevereiro de 2023

Data

Nome: Amanda Soares de Souza Freitas

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU 1018305246/D-GO

ART/RRT: 1020220252145