



**Obra**  
 REFORMA DA 1ª ESCOLA POLO MUNICIPAL REALINO CAIXETA

**Bancos**                      **B.D.I.**  
 SINAPI - 03/2023 - Goiás      20,51%  
 AGETOP CIVIL - 03/2023 -  
 Goiás  
 AGETOP RODOVIARIA -  
 03/2023 - Goiás

**Encargos Sociais**  
 Não Desonerado: embutido  
 nos preços unitário dos  
 insumos de mão de obra, de  
 acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item                         | Descrição             | Total Por Etapa       | 30 DIAS             | 60 DIAS             | 90 DIAS              | 120 DIAS            | 150 DIAS             |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                            | ADMINISTRAÇÃO         | 100,00%<br>30.337,45  | 20,00%<br>6.067,49  | 20,00%<br>6.067,49  | 20,00%<br>6.067,49   | 20,00%<br>6.067,49  | 20,00%<br>6.067,49   |
| 2                            | REFORMA               | 100,00%<br>267.561,50 | 20,00%<br>53.512,30 | 30,00%<br>80.268,45 | 50,00%<br>133.780,75 |                     |                      |
| 3                            | CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS | 100,00%<br>270.771,16 |                     |                     | 25,00%<br>67.692,79  | 25,00%<br>67.692,79 | 50,00%<br>135.385,58 |
| 5                            | DIVERSOS              | 100,00%<br>23.668,93  |                     |                     |                      |                     | 100,00%<br>23.668,93 |
| 6                            | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100,00%<br>7.634,00   |                     |                     |                      |                     | 100,00%<br>7.634,00  |
| <b>Porcentagem</b>           |                       |                       | 9,93%               | 14,39%              | 34,59%               | 12,29%              | 28,79%               |
| <b>Custo</b>                 |                       |                       | 59.579,79           | 86.335,94           | 207.541,03           | 73.760,28           | 172.756,00           |
| <b>Porcentagem Acumulado</b> |                       |                       | 9,93%               | 24,32%              | 58,91%               | 71,21%              | 100,0%               |
| <b>Custo Acumulado</b>       |                       |                       | 59.579,79           | 145.915,73          | 353.456,76           | 427.217,04          | 599.973,04           |

TAYS LOPES CREA: 28523/D-DF  
 Setor de Engenharia