



Obra
IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO PRÓ LOTE

Bancos
SINAPI - 06/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2023 -
Goiás
AGETOP RODOVIARIA -
06/2023 - Goiás

B.D.I.
26,85%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 31.197,48	25,00% 7.799,37	25,00% 7.799,37	25,00% 7.799,37	25,00% 7.799,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 13.005,37	100,00% 13.005,37			
3	SERVIÇOS EM TERRA	100,00% 2.535,05	100,00% 2.535,05			
4	PISO	100,00% 110.126,20		100,00% 110.126,20		
5	PAISAGISMO	100,00% 8.651,48				100,00% 8.651,48
6	ACADEMIA AO AR LIVRE	100,00% 42.933,35			100,00% 42.933,35	
7	PLAY GROUD	100,00% 54.965,99			100,00% 54.965,99	
8	MURO DE ARRIMO	100,00% 48.179,94	25,00% 12.044,99	75,00% 36.134,96		
9	COBERTURA	100,00% 108.691,25		25,00% 27.172,81	25,00% 27.172,81	50,00% 54.345,63
10	FUNDAÇÃO QUADRA DE ESPORTE	100,00% 21.118,02	100,00% 21.118,02			
11	ESTRUTURA METÁLICA QUADRA DE ESPORTE	100,00% 197.624,32		50,00% 98.812,16	50,00% 98.812,16	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADRA DE ESPORTE	100,00% 15.913,08			100,00% 15.913,08	
13	DIVERSOS	100,00% 27.859,85				100,00% 27.859,85
14	ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE	100,00% 52.308,93			100,00% 52.308,93	
15	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,00% 5.743,14				100,00% 5.743,14
Porcentagem			7,63%	37,8%	40,48%	14,09%
Custo			56.502,80	280.045,50	299.905,69	104.399,47
Porcentagem Acumulado			7,63%	45,43%	85,91%	100,0%
Custo Acumulado			56.502,79	336.548,29	636.453,98	740.853,45

TAYS LOPES CREA: 28523/D-DF
Setor de Engenharia