


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/GO		 <p>PREFEITURA LUZIÂNIA UM NOVO TEMPO COM RESPEITO E TRABALHO.</p>						
LOCAL	RODOVIA MUNICIPAL DE ACESSO AO POVOADO DOS AMERICANOS								
DATA DE INÍCIO	JANEIRO/2024								
DATA DE TÉRMINO	JULHO/2024								
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL	MESES						TOTAL
		C/ BDI (R\$)	1	2	3	4	5	6	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	201.675,49	17.367,40 8,61%	40.150,57 19,91%	40.150,57 19,91%	31.643,85 15,69%	35.859,49 17,78%	36.503,61 18,10%	R\$ 201.675,49
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	20.654,55	1.778,68 8,61%	4.112,01 19,91%	4.112,01 19,91%	3.240,80 15,69%	3.672,54 17,78%	3.738,51 18,10%	R\$ 20.654,55
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.316,74	7.158,37 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	7.158,37 50,00%	R\$ 14.316,74
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	154.471,88	77.235,94 50,00%	38.617,97 25,00%	38.617,97 25,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 154.471,88
5.0	TERRAPLENAGEM	533.657,06	266.828,53 50,00%	133.414,27 25,00%	133.414,27 25,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 533.657,06
6.0	PAVIMENTAÇÃO	1.261.324,79	- 0,00%	315.331,20 25,00%	315.331,20 25,00%	315.331,20 25,00%	315.331,20 25,00%	- 0,00%	R\$ 1.261.324,79
7.0	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS	1.298.423,22	- 0,00%	324.605,81 25,00%	324.605,81 25,00%	324.605,81 25,00%	324.605,81 25,00%	- 0,00%	R\$ 1.298.423,22
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	568.354,47	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	85.253,17 15,00%	483.101,30 85,00%	R\$ 568.354,47
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	247.956,66	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	247.956,66 100,00%	R\$ 247.956,66
TOTAL MENSAL			370.368,92	856.231,82	856.231,82	674.821,65	764.722,20	778.458,45	
TOTAL ACUMULADO		4.300.834,86	370.368,92	1.226.600,74	2.082.832,56	2.757.654,21	3.522.376,41	4.300.834,86	R\$ 4.300.834,86
% MENSAL			8,61%	19,91%	19,91%	15,69%	17,78%	18,10%	
% ACUMULADO			8,61%	28,52%	48,43%	64,12%	81,90%	100,00%	

Luziânia/GO, 31 de julho de 2023

Amanda Soares de Souza Freitas
Engenheira Civil
CREA: 1018305246/D-GO