



Obra
REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE LUZIÂNIA

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás
B.D.I.
20,42%
AGETOP RODOVIARIA - 05/2023 - Goiás

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 55.705,14	25,00% 13.926,29	25,00% 13.926,29	25,00% 13.926,29	25,00% 13.926,29
2	SERVIÇOS PERLIMINARES	100,00% 5.286,70	100,00% 5.286,70			
3	GALPÃO 1	100,00% 473.902,31	50,00% 236.951,16	50,00% 236.951,16		
4	GALPÃO 2	100,00% 609.806,40		50,00% 304.903,20	50,00% 304.903,20	
5	GALPÃO 3	100,00% 354.757,24			50,00% 177.378,62	50,00% 177.378,62
6	PINTURA PISO NO ENTORNO DO FEIRA	100,00% 68.315,16				100,00% 68.315,16
7	LIMPEZA FINAL	100,00% 23.381,95				100,00% 23.381,95
Porcentagem			16,1%	34,93%	31,19%	17,79%
Custo			256.164,14	555.780,64	496.208,11	283.002,02
Porcentagem Acumulado			16,1%	51,03%	82,21%	100,0%
Custo Acumulado			256.164,14	811.944,78	1.308.152,88	1.591.154,90

TAYS LOPES CREA: 28523/D-DF
Setor de Engenharia