

Nº OPERAÇÃO 1065 110-70/2019	GESTOR MDR	PROGRAMA 2054 - PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE ID/73 - APOIO - POLITICA NACIONAL DE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DO JARDIM INGA - LUZIANIAGO
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	MUNICIPIO / UF LUZIANIAGO	LOCALIDADE DO SINAPI Goiânia / GO	LOC UDADE / ENDEREÇO RUAS DIVERSAS PARQUE DO DISTRITO DO JARDIM INGA / PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO DISTRITO DO JARDIM INGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO DISTRITO DO JARDIM INGA
DATA BASE abr-21	DESON. Não			BDI 1 22.00%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Nível	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Frete de Obra:										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
LOTE															
Nível 2	1.1	PAVIMENTAÇÃO EM VAS URBANAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIAGO													
Serviço	1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTIEIRO DE OBRAS	UND	1,00	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Serviço	1.1.2	CANTIEIRO DE OBRAS	UND	1,00	0,50	-	-	-	-	-	0,10	0,50	-	-	-
Nível 2	1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço	1.2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DMT 60 KM)	UND	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço	1.2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DMT 60 KM)	UND	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nível 2	1.3	TERRAPLANAGEM													
Serviço	1.3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF 05/2018	M2	13.696,52	3.412,00	3.844,72	280,96	1.151,04	1.160,56	1.128,52	1.147,92	996,00	574,80	-	-
Serviço	1.3.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) AF 07/2020	M3	6.753,64	1.977,32	1.853,89	167,11	629,84	664,60	524,43	482,29	420,73	33,43	-	-
Serviço	1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	54.045,86	13.911,12	13.430,17	1.171,24	4.459,56	4.683,94	5.655,88	5.299,10	4.617,93	806,82	-	-
Serviço	1.3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	13.542,40	3.373,61	3.801,46	277,79	1.138,09	1.427,50	1.115,83	1.135,00	994,79	588,33	-	-
Serviço	1.3.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	375,17	-	0,03	-	-	-	-	-	6,51	-	368,63	-
Nível 2	1.4	PAVIMENTAÇÃO													
Serviço	1.4.1	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	3.221,10	802,43	904,20	66,07	270,69	272,53	265,41	269,96	234,23	135,18	-	-
Serviço	1.4.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	m3	3.865,32	962,92	1.085,04	79,28	324,83	327,52	318,49	323,95	323,95	281,08	162,21	-
Serviço	1.4.3	PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	3.865,32	962,92	1.085,04	79,28	324,83	327,52	318,49	323,95	281,08	162,21	-	-
Serviço	1.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	26.313,39	5.777,52	6.510,24	475,68	1.948,98	1.955,12	2.826,60	2.875,05	2.494,59	1.439,61	-	-
Serviço	1.4.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF 11/2019	M2	12.498,05	3.113,45	3.508,30	256,37	1.050,32	1.059,01	1.025,78	1.047,47	908,85	524,50	-	-
Serviço	1.4.6	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL. COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE AF 07/2020	M2	11.470,81	2.857,55	3.219,95	235,30	963,99	971,95	945,14	961,38	834,15	481,39	-	-
Serviço	1.4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	1.516,71	377,84	425,75	31,11	127,46	128,52	124,97	127,12	110,29	63,66	-	-
Serviço	1.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	859,48	214,11	241,26	17,63	72,23	72,83	70,82	72,03	62,50	36,07	-	-
Serviço	1.4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	9.566,66	2.383,20	2.685,44	196,24	803,57	810,61	788,25	801,79	695,68	401,48	-	-

Serviço	1.4.0	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	18.750,64	4.671,07	5.263,46	384,63	1.575,78	1.588,90	1.544,96	1.571,51	1.363,53	786,90	
Nível 2	1.5.1	CALÇADAS LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEDUNAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 020 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_09/2018	M2	4.340,37	1.216,56	1.342,14	84,45	417,01	403,53	412,42	403,29	348,19	212,77	
Serviço	1.5.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	290,42	72,99	80,53	5,07	25,02	24,21	24,74	24,20	20,99	12,77	
Serviço	1.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1.979,99	437,96	483,17	30,40	150,12	145,27	219,61	214,75	185,41	113,30	
Serviço	1.5.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA AF_09/2017	M2	4.840,37	1.216,56	1.342,14	84,46	417,01	403,53	412,42	403,29	348,19	212,77	
Serviço	1.5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	290,42	72,99	80,53	5,07	25,02	24,21	24,74	24,20	20,99	12,77	
Serviço	1.5.6	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS AF_05/2020	M2	39,36	11,52	12,48	0,96	1,92	3,84	1,92	1,92	2,88	1,92	
Nível 2	1.6.1	DRENAGEM SUPERFICIAL GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	155,03	51,66	51,44	-	9,43	14,12	9,25	9,48	4,83	4,82	
Serviço	1.6.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	1.457,08	396,67	389,55	28,00	130,17	117,96	129,09	126,99	119,15	59,49	
Serviço	1.6.3	GUIA (MEIO-FIO), CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	118,14	37,63	33,02	-	9,50	4,79	18,92	-	9,50	4,78	
Serviço	1.6.4	GUIA (MEIO-FIO), CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	1.496,68	365,08	420,74	28,31	128,91	132,15	117,69	132,39	98,65	72,76	
Nível 2	1.7.1	SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	448,80	109,20	139,40	18,20	36,40	36,40	36,40	36,40	36,40	18,20	18,20
Serviço	1.7.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA (Composição base - GOINFRA 40850)	M²	11,90	3,86	4,11	0,84	1,09	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
Serviço	1.7.3	SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	UND	32,00	10,00	9,00	1,00	2,00	1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	

LUZIANVAGO

Local

26 de julho de 2021

Data

Nome: Cristiano Felipe Rodrigues da Silva
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU 22146/D-DF
 ART/RRR: 1020210161401

Cristiano F. Rodrigues da Silva
 Eng. Civil CREA 22146/D-DF
 Divisão de Obras Públicas