

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**CONCLUSÃO DA OBRA (24831) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 ALTO DAS
CARAÍBAS - LUZIÂNIA-GO**

CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO

CONCLUSÃO DA OBRA (24831) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 ALTO DAS CARAÍBAS LUZIÂNIA-GO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	Recurso Próprio	R\$ 19.247,73	1,55%	100,00%							
				R\$ 19.247,73							
	Recurso FNDE	R\$ -	0,00%	0,00%							
				R\$ -							
	Total	R\$ 19.247,73	1,55%	100,00%							
				R\$ 19.247,73							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES										
	Recurso Próprio	R\$ 351,65	0,03%	100,00%							
				R\$ 351,65							
	Recurso FNDE	R\$ -	0,00%	0,00%							
				R\$ -							
	Total	R\$ 351,65	0,03%	100,00%							
				R\$ 351,65							
3	FUNDAÇÕES										
	Recurso Próprio	R\$ 9.858,85	0,79%	100,00%							
				R\$ 9.858,85							
	Recurso FNDE	R\$ -	0,00%	0,00%							
				R\$ -							
	Total	R\$ 9.858,85	0,79%	100,00%							
				R\$ 9.858,85							
4	SUPERESTRUTURA										
	Recurso Próprio	R\$ -	0,00%								
	Recurso FNDE	R\$ -	0,00%								
	Total	R\$ -	0,00%								
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)										
	Recurso Próprio	R\$ 7.359,19	0,59%	100,00%							
				R\$ 7.359,19							
	Recurso FNDE	R\$ -	0,00%	0,00%							
				R\$ -							
	Total	R\$ 7.359,19	0,59%	100,00%							
				R\$ 7.359,19							
6	ESQUADRIAS										
	Recurso Próprio	R\$ 302.240,09	24,36%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%				
				R\$ 60.448,02	R\$ 60.448,02	R\$ 90.672,03	R\$ 90.672,03				
	Recurso FNDE	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	Total	R\$ 302.240,09	24,36%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%				
				R\$ 60.448,02	R\$ 60.448,02	R\$ 90.672,03	R\$ 90.672,03				
7	SISTEMAS DE COBERTURA										
	Recurso Próprio	R\$ 62.838,51	5,06%		100,00%						
					R\$ 62.838,51						
	Recurso FNDE	R\$ -	0,00%		0,00%						
					R\$ -						
	Total	R\$ 62.838,51	5,06%		100,00%						
					R\$ 62.838,51						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO										
	Recurso Próprio	R\$ -	0,00%								
	Recurso FNDE	R\$ -	0,00%								
	Total	R\$ -	0,00%								
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS										
	Recurso Próprio	R\$ 21.468,22	1,73%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
						R\$ 6.440,47	R\$ 6.440,47	R\$ 6.440,47	R\$ 2.146,82		

	Recurso FNDE	R\$ 90.986,08	7,33%				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
							R\$ 27.295,82	R\$ 27.295,82	R\$ 27.295,82	R\$ 9.098,61		
	Total	R\$ 112.454,30	9,06%				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
							R\$ 33.736,29	R\$ 33.736,29	R\$ 33.736,29	R\$ 11.245,43		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)											
	Recurso Próprio	R\$ 28.994,35	2,34%				15,00%	20,00%	50,00%	15,00%		
							R\$ 4.349,15	R\$ 5.798,87	R\$ 14.497,18	R\$ 4.349,15		
	Recurso FNDE	R\$ 65.527,92	5,28%				15,00%	20,00%	50,00%	15,00%		
							R\$ 9.829,19	R\$ 13.105,58	R\$ 32.763,96	R\$ 9.829,19		
	Total	R\$ 94.522,27	7,62%				15,00%	20,00%	50,00%	15,00%		
							R\$ 14.178,34	R\$ 18.904,45	R\$ 47.261,14	R\$ 14.178,34		
11	PINTURA											
	Recurso Próprio	R\$ -	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	
									R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Recurso FNDE	R\$ 111.887,40	9,02%						50,00%	40,00%	10,00%	
									R\$ 55.943,70	R\$ 44.754,96	R\$ 11.188,74	
	Total	R\$ 111.887,40	9,02%						50,00%	40,00%	10,00%	
									R\$ 55.943,70	R\$ 44.754,96	R\$ 11.188,74	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA											
	Recurso Próprio	R\$ 36.308,90	2,93%			50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
						R\$ 18.154,45	R\$ 3.630,89	R\$ 3.630,89	R\$ 3.630,89	R\$ 3.630,89	R\$ 3.630,89	
	Recurso FNDE	R\$ -	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Total	R\$ 36.308,90	2,93%			50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
						R\$ 18.154,45	R\$ 3.630,89	R\$ 3.630,89	R\$ 3.630,89	R\$ 3.630,89	R\$ 3.630,89	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS											
	Recurso Próprio	R\$ 6.075,47	0,49%			30,00%	40,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
						R\$ 1.822,64	R\$ 2.430,19	R\$ 607,55	R\$ 607,55	R\$ 303,77	R\$ 303,77	
	Recurso FNDE	R\$ -	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Total	R\$ 6.075,47	0,49%			30,00%	40,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
						R\$ 1.822,64	R\$ 2.430,19	R\$ 607,55	R\$ 607,55	R\$ 303,77	R\$ 303,77	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA											
	Recurso Próprio	R\$ 7.172,78	0,58%			50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
						R\$ 3.586,39	R\$ 717,28	R\$ 717,28	R\$ 717,28	R\$ 717,28	R\$ 717,28	
	Recurso FNDE	R\$ -	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Total	R\$ 7.172,78	0,58%			50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
						R\$ 3.586,39	R\$ 717,28	R\$ 717,28	R\$ 717,28	R\$ 717,28	R\$ 717,28	
15	LOUÇAS E METAIS											
	Recurso Próprio	R\$ -	0,00%							0,00%	0,00%	
										R\$ -	R\$ -	
	Recurso FNDE	R\$ 43.479,54	3,50%							20,00%	80,00%	
										R\$ 8.695,91	R\$ 34.783,63	
	Total	R\$ 43.479,54	3,50%							20,00%	80,00%	
										R\$ 8.695,91	R\$ 34.783,63	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL											
	Recurso Próprio	R\$ 1.921,60	0,15%				0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
							R\$ 192,16	R\$ 480,40	R\$ 480,40		R\$ 768,64	
	Recurso FNDE	R\$ 16.377,02	1,32%				10,00%	25,00%	25,00%		40,00%	
							R\$ 1.637,70	R\$ 4.094,26	R\$ 4.094,26		R\$ 6.550,81	
	Total	R\$ 18.298,62	1,47%				10,00%	25,00%	25,00%		40,00%	
							R\$ 1.829,86	R\$ 4.574,66	R\$ 4.574,66		R\$ 7.319,45	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO											
	Recurso Próprio	R\$ 14.013,99	1,13%					10,00%	10,00%	50,00%	30,00%	
								R\$ 1.401,40	R\$ 1.401,40	R\$ 7.007,00	R\$ 4.204,20	
	Recurso FNDE	R\$ 28.325,82	2,28%					10,00%	10,00%	50,00%	30,00%	
								R\$ 2.832,58	R\$ 2.832,58	R\$ 14.162,91	R\$ 8.497,75	
	Total	R\$ 42.339,81	3,41%					10,00%	10,00%	50,00%	30,00%	
								R\$ 4.233,98	R\$ 4.233,98	R\$ 21.169,91	R\$ 12.701,94	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
	Recurso Próprio	R\$ 24.638,54	1,99%			10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	
						R\$ 2.463,85	R\$ 2.463,85	R\$ 3.695,78	R\$ 6.159,64	R\$ 6.159,64	R\$ 3.695,78	
	Recurso FNDE	R\$ 153.352,74	12,36%			10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	
						R\$ 15.335,27	R\$ 15.335,27	R\$ 23.002,91	R\$ 38.338,19	R\$ 38.338,19	R\$ 23.002,91	
	Total	R\$ 177.991,28	14,35%			10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	
						R\$ 17.799,13	R\$ 17.799,13	R\$ 26.698,69	R\$ 44.497,82	R\$ 44.497,82	R\$ 26.698,69	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO											
	Recurso Próprio	R\$ 401,78	0,03%					25,00%	25,00%		50,00%	
								R\$ 100,45	R\$ 100,45		R\$ 200,89	
	Recurso FNDE	R\$ -	0,00%					0,00%	0,00%		0,00%	

	Total	R\$ 401,78	0,03%			R\$ -	R\$ -		R\$ -		
						25,00%	25,00%		50,00%		
						R\$ 100,45	R\$ 100,45		R\$ 200,89		
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA										
	Recurso Próprio	R\$ 6.015,55	0,48%				25,00%	25,00%	50,00%		
							R\$ 1.503,89	R\$ 1.503,89	R\$ 3.007,78		
	Recurso FNDE	R\$ 13.104,24	1,06%				25,00%	25,00%	50,00%		
							R\$ 3.276,06	R\$ 3.276,06	R\$ 6.552,12		
	Total	R\$ 19.119,79	1,54%				25,00%	25,00%	50,00%		
							R\$ 4.779,95	R\$ 4.779,95	R\$ 9.559,90		
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA										
	Recurso Próprio	R\$ -	0,00%					0,00%	0,00%		
								R\$ -	R\$ -		
	Recurso FNDE	R\$ 4.524,99	0,36%					50,00%	50,00%		
								R\$ 2.262,50	R\$ 2.262,50		
	Total	R\$ 4.524,99	0,36%					50,00%	50,00%		
								R\$ 2.262,50	R\$ 2.262,50		
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)										
	Recurso Próprio	R\$ 16.321,24	1,32%			10,00%	10,00%	30,00%	20,00%	30,00%	
						R\$ 1.632,12	R\$ 1.632,12	R\$ 4.896,37	R\$ 3.264,25	R\$ 4.896,37	
	Recurso FNDE	R\$ 33.339,03	2,69%			10,00%	10,00%	30,00%	20,00%	30,00%	
						R\$ 3.333,90	R\$ 3.333,90	R\$ 10.001,71	R\$ 6.667,81	R\$ 10.001,71	
	Total	R\$ 49.660,27	4,00%			10,00%	10,00%	30,00%	20,00%	30,00%	
						R\$ 4.966,03	R\$ 4.966,03	R\$ 14.898,08	R\$ 9.932,05	R\$ 14.898,08	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
	Recurso Próprio	R\$ -	0,00%			0,00%			0,00%	0,00%	
						R\$ -			R\$ -	R\$ -	
	Recurso FNDE	R\$ 112.147,05	9,04%			25,00%			25,00%	50,00%	
						R\$ 28.036,76			R\$ 28.036,76	R\$ 56.073,53	
	Total	R\$ 112.147,05	9,04%			25,00%			25,00%	50,00%	
						R\$ 28.036,76			R\$ 28.036,76	R\$ 56.073,53	
24	SERVIÇOS FINAIS										
	Recurso Próprio	R\$ -	0,00%						0,00%	0,00%	
									R\$ -	R\$ -	
	Recurso FNDE	R\$ 2.412,74	0,19%						30,00%	70,00%	
									R\$ 723,82	R\$ 1.688,92	
	Total	R\$ 2.412,74	0,19%						30,00%	70,00%	
									R\$ 723,82	R\$ 1.688,92	
Valores Totais Recurso Próprio		R\$ 565.228,43	45,56%	R\$ 123.292,77	R\$ 134.353,02	R\$ 113.727,51	R\$ 122.409,22	R\$ 43.524,35	R\$ 27.921,57		
Valores Totais Recurso FNDE		R\$ 675.464,59	54,44%	R\$ 15.335,27	R\$ 48.343,64	R\$ 70.388,66	R\$ 154.887,90	R\$ 206.978,69	R\$ 179.530,40		
Valores Totais		R\$ 1.240.693,02	100,00%	R\$ 138.628,05	R\$ 182.696,66	R\$ 184.116,17	R\$ 277.297,12	R\$ 250.503,04	R\$ 207.451,97		

Lucas da Cunha

LUCAS DA SILVA CUNHA
ENG. CIVIL CREA 31273/D-DF

Lucas Silva da Cunha
Eng. Civil CREA 31273/D-DF
Divisão de Obras Públicas

LUZIÂNIA-GO, 24 DE MAIO DE 2022